

# 中共龙胜各族自治县委员会文件

龙发〔2023〕1号



## 中共龙胜县委员会 自治县人民政府 关于印发《龙胜各族自治县推进2023年 重大项目建设实施方案》的通知

各乡（镇）党委和人民政府，县直各单位，中央、自治区、市驻龙胜各单位：

现将《龙胜各族自治县推进2023年重大项目建设实施方案》印发你们，请认真贯彻执行。

中共龙胜各族自治县委员会  
龙胜各族自治县人民政府  
2023年1月28日

# 龙胜各族自治县推进2023年重大项目建设 实施方案

为贯彻落实自治区、桂林市党委、政府工作部署，突出发挥重大项目建设对有效投资和经济增长的强劲拉动作用，切实做好重大项目建设工作，确保完成2023年重大项目建设目标，特制定本方案。

## 一、工作目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，各级各部门要进一步提高政治站位，把思想和行动统一到贯彻落实党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来。要贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求。按照桂林市打造世界级旅游城市的目标任务，结合龙胜实际，统筹推进工业振兴、乡村振兴、文旅振兴。进一步解放思想，服务企业上项目，推动项目促投资，促进投资稳增长。通过完善项目推进机制、创新协调服务方式、强化要素保障等工作举措，统筹推进重大项目，提升重大项目对经济高质量发展带动作用，推动龙胜经济社会高质量发展、民族团结进步事业全面发展和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## 二、工作任务

2023年全县共实施重大项目共计49项（含区、市级层面统筹推进重大项目），计划总投资467.35亿元，年度计划完成投资36.02

亿元以上。其中，重中之重大项目18项，计划总投资426.34亿元，年度计划完成投资31.67亿元（详见附件1）；重点项目31项，计划总投资41.01亿元，年度计划完成投资4.35亿元（详见附件2）。

2023年，列入区级层面统筹推进重大项目（第一批）4项，计划总投资11.02亿元，年度计划投资3.2亿元。

2023年，列入桂林市打造世界级旅游城市市领导联系标志性、引领性项目1项（龙脊创5A、红色文化旅游教育基地建设项目、风雨桥大酒店项目），总投资13.5亿元，年度完成投资1亿元。

市级层面统筹推进重大项目30项，计划总投资167.43亿元，其中，新开工项目11项，计划总投资25.33亿元，年度计划完成投资5.3亿元；续建项目7项，计划总投资28.73亿元，年度计划完成投资7.3亿元；竣工项目3项，计划总投资3.31亿元，年度计划完成投资1.36亿元；前期项目9项，计划总投资110.07亿元。

### 三、工作责任

（一）项目联系县领导（指挥长）责任。县领导联系重大项目是县委、县人民政府的决定和要求。担负联系推进责任的县领导，要认真贯彻县委、县人民政府的部署和要求，高度重视，积极负责，成立项目工作专班，做到真联系、真协调、真推进、真见效。

（二）责任单位责任。责任单位制定建设实施方案，具体承担对应重大项目日常推进工作。责任单位主要领导为第一责任人，对重大项目年度工作目标的完成负主要责任。

（三）项目业主和组织实施单位责任。重大项目业主要承担起

项目建设的主体责任，充分发挥积极性、主动性，负责组织开展项目前期工作，并负责督促和协调参建单位，协同加快建设进度，推进项目早开工、早建成、早投产。

#### （四）部门责任

**县发改局**负责全县重大项目建设工作的策划和前期工作的总体协调；负责编制政府投资项目建设资金和项目前期工作经费的计划方案报县人民政府审定；牵头负责政府投资项目的融资工作；指导和协调项目立项材料的编报工作；加快完成投资项目审批、核准（备案）或转报工作。

**县工信和商贸局**负责指导和协调项目业主对工业技改项目立项材料的编报工作；加快完成技改项目审批、核准（备案）；统筹推进工业园区和工业项目的建设；协调解决工业重大技改项目建设中的问题。

**县公安局、县司法局**负责提供项目建设过程中的法律支持和服务，依法维护社会稳定。

**县财政局**负责优化财政支出结构，筹措用于项目（前期）建设的财政资金，及时拨付项目建设资金；指导和督促县人民政府采购办和县财政评审中心优化办事流程，缩短办结时间。

**县人社局**负责指导和协调项目被征地农民社会保障方案的编报工作；加快完成项目建设被征地农民社会保障方案的审批工作。

**县自然资源局**负责指导和协调项目业主有关项目用地材料的编制工作；加快完成项目规划编制、用地预审和审批，并按县人

民政府的相关要求编制项目地段控制性详细规划并报县人民政府审批，对口跟踪落实上级自然资源部门审批工作；指导和协调项目规划选址有关材料的编报工作；加快完成投资建设项目的选址、定点和规划调整等审批工作；指导土地征收工作。土地储备交易管理中心要适时完成土地收储和出让目标任务。

**龙胜生态环境局**负责指导和协调项目业主及中介机构加快项目环评材料的编报；加快完成项目环境影响评价报告的审批工作，对口跟踪落实上级生态环境部门审批工作。

**县住建局**负责指导和协调项目业主报建工作；加快完成投资项目施工许可等审批工作；做好项目建设招投标的监督与服务工作；协调推进政府投资项目的征地拆迁工作；协调推进城市建设重大项目和房地产项目建设；加强项目建设的质量安全管理。

**县交通运输局**负责统筹推进实施公路项目建设；筹措建设资金，加强工程项目管理，保证工程质量和安全。

**县水利事业发展服务中心**负责指导和协调项目建设水土保持方案的编报工作；负责推进实施水利项目建设，负责申报国家级水系连通及水美乡村建设试点项目。

**县农业农村局**负责协调推进农业基础设施、高标准农田、农业产业项目和新农村建设项目实施。

**县应急局**负责安全生产的指导和服务工作。

**县统计局**负责做好投资和项目建设的依法统计。

**县金融办**负责协调金融部门积极筹集资金用于项目建设；协

调项目建设涉及金融部门的相关问题；负责对金融机构新增贷款目标任务进行督导，压紧压实各金融机构支持项目推进及服务实体经济的责任。

**县林业局**负责指导和协调项目建设使用林地材料的编报工作；加快完成项目林地使用的审查审批工作，对口跟踪落实上级林业部门审批工作；协调推进实施林业项目建设。

**县投资促进局**负责招商引资和招商项目兑现工作；负责对招商引资目标任务分解、跟踪管理和考核评比工作，及时提供对接招商项目情况、招商目标任务完成情况等。

**各乡（镇）人民政府**负责重大项目建设推进和跟踪服务管理，尽快解决本乡（镇）辖区内项目建设涉及的征地拆迁、环境容量和项目建设资金等问题。

其他部门按照各自职责，全力支持、配合、服务项目建设。

**（五）县重大项目推进办公室**责任。负责全县重大项目的整体布局和推进工作；会同有关部门编制年度重大项目建设实施方案；协调重大项目前期工作的相关问题；协助有关部门及项目业主做好项目资金筹措工作；协调和督促重大项目实施；协调重大项目建设中出现的问题，提出解决建议；负责重大项目督查工作；负责组织对全县重大项目建设的考评工作。

#### **四、工作措施**

**（一）加强项目组织领导。**一是落实县领导联系项目推进第一责任人责任制，项目责任单位、业主单位负责人具体抓，一级抓

一级，层层抓落实。二是项目责任单位、业主单位每周向联系县领导汇报一次推进情况，每月向重大项目推进办公室报送一次进度情况。三是联系县领导每月向县委、县人民政府主要领导汇报一次推进情况。四是联系县领导、项目责任单位、业主单位落实好每周现场办公会、每月推进会、每季专题会制度。

（二）加大项目推进力度。一是项目责任单位、业主单位，要明确开竣工任务和每月时间节点任务，倒排工期，挂图作战，完成一项勾选一项，没有完成要采取加人、加班、加设备等强硬措施抢回工期，保障项目如期竣工。二是要充分考虑雨季等影响工期的因素，做好应对措施。

（三）加快项目审批速度。一是要素保障部门不仅要做好项目审批，更要做好服务，指导和帮助项目业主完善有关报批材料。二是执行重大项目承诺审批和联合审批制度，畅通审批“绿色通道”。三是督查组对可承诺受理审批但不承诺受理、对先已受理办理但事后不及时补充完善材料的业主单位进行通报。

（四）加大项目征迁力度。重大项目征地拆迁工作专班，及时破解征迁难题。加大征迁攻坚力度，加快征迁速度，加快安置地落实，实行征迁限时交地，解决土地对项目推进的制约。

（五）加大项目资金筹措。一是积极申报争取中央、自治区项目资金，统筹安排中央、自治区、桂林市及县本级资金，做好项目资金安排计划。二是开通资金审批绿色通道，对项目所需资金报告及时予以研究审批。三是项目联系县领导要积极主

动带领部门向自治区、桂林市相关厅、局争取项目建设资金。

(六) 加快项目现场办结。根据项目推进过程中存在的问题和困难，需要协调解决的事项，项目联系县领导要负责组织相关部门到现场召开项目推进协调会，落实部门限时办结相关事项。

(七) 加强项目质量管理。业主单位要对项目施工过程进行严格管理，加强与监理单位的沟通，严格把关项目资金、工程质量、生产安全和施工进度。

(八) 加大项目督查力度。一是督查考评组，加大对重大项目的督促检查力度。二是针对部分重大项目建设滞后的问题，根据工期倒排加大督查力度，实时跟踪项目建设进展和协调事项落实情况。三是采取多种方式定期或不定期开展督查，建立重大项目推进预警机制，及时发现存在的问题并督促整改，继续推动重大项目建设管理规范、高效，确保项目顺利加快推进。四是重大项目推进办公室通过简报、进度列表等形式，对项目推进情况进行通报，对项目形象进度进行实时播报。

## 五、工作考核

重大项目建设工作年终绩效考评内容以重大项目表（附件1、附件2）中的“年度计划投资”、“工作（工程）形象进度目标”完成情况为依据进行考核。

附件：1. 龙胜各族自治县2023年县领导联系统筹推进重中之重项目表

2. 龙胜各族自治县2023年县领导联系统筹推进重点项目表

龙胜各族自治县 2023 年县领导联系统筹推进重中之重大项目表

单位：万元

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至 2022 年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023 年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023 年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
项目共计 18 项，计划总投资 4263384 万元。					4263384		316700								
1	新开			1.桂林龙胜（湘桂界）至峒中公路-龙胜至融安段：龙胜县境内全长 40.223 公里，互通 3 处，服务区 1 处，停车区 1 处，大桥 10 座。设计时速 100 公里/小时。	746000	已进入可行性研究报告阶段。	20000	2023-2027	2023.2 开工	完成投资 2 亿元。	雷 黄 陈 强	梁德锋 吴耿心 龚厚清	待定	县发改局、县交通运输局	
	新开			2.湖南通道经资源至全州凤凰公路（江底-平等段一期：江底-百湾）：龙胜县境内全长约 40 公里，双向四车道，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时。	700000	开展了相关前期工作，预可研已评审，环境影响报告已公示。	10000	2023-2027	2023.3 开工	完成投资 1 亿元。			待定	县发改局、县交通运输局	
	竣工投产	高速、高铁建设项目		3.龙胜至湖南城步高速公路：桂林段全长约 33 公里，双向四车道，路基宽 26 米，设计时速 100 公里/小时。	599000	路基工程累计完成 95.2%，其中路基土石方完成 98.9%，路基防护工程完成 90.2%；桥涵工程累计完成 61.6%，其中桥梁下构完成 78.0%，桥梁上构完成 46.6%，涵洞通道完成 88.3%；隧道工程累计完成 71.4%；房建工程完成 11.2%；其他工程完成 96.2%。	170000	2020-2023	2023.12 完工	完成通车测试。			广西新发展交通集团有限公司	县两高办	
	前期			4.张吉怀高铁南延至桂林（途经龙胜并设站）：龙胜境内路线长度 45 公里。	720000	1.与中咨海外咨询有限公司签订《高铁综合咨询服务采购》前期技术咨询合同。 2.多部门一同完成怀桂铁路（龙胜段）资料收集并汇总提交中铁第四勘察设计院。 3.与国家发展改革委和铁路主管部门进行多轮充分沟通。	/	2024-2028	/	1.与铁路设计院、怀桂两地发改部门共同讨论国铁集团鉴定中心意见，形成解决方案，达成功能定位思路； 2.完成桂湘两省（区）沿线资源筛查，分析研究沿线产业布局，并形成沿线土地开发利用方案； 3.与铁路设计院、沿线政府共同完成运量发展前景分析报告，中咨公司协助桂湘两省（区）向国家发改委基础司汇报并听取意见； 4.邀请国家发改委、国铁集团赴桂湘两省（区）调研，并争取形成桂湘两省（区）和国铁集团的联席会议机制。			待定	县发改局、县交通运输局、中咨公司	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
2	市级层面项目	前期	桂林抽水蓄能电站项目	上水库位于大坪塘，下水库位于岭田村平寨河上；初拟装机容量1600MW，装机4台，单机容量400MW。	900000	完成预可研评审工作；勘探平洞已开工。	5000	2024-2030	/	1.3月完成三大专题报告的编制和审查； 2.4月发布停建公告（封库令）；建设征地移民安置规划报告（含大纲）审查等； 3.5月完成《用地踏勘、选址论证及基本农田补划报告》和《用地预审（选址意见书）报告》及审查等； 4.6月完成《项目申请报告》及审查等工作； 5.3月勘探平洞完成900米，6月全部完成； 6.8月底完成压覆矿、环境评价、防洪评价等评估； 7.12月完成可研评审。	雷黄 陈强	蒋文明	广西龙胜源胜水力发电有限公司	县发改局、县工信和商贸局、县水利事业发展服务中心、县水库和扶贫易地安置中心、龙胜镇人民政府	
3	自治区层面项目	续建	矿产开发类建设项目	1.年加工能力20万吨滑石尾矿、废渣综合利用项目：项目规划用地75亩，拟建滑石精深加工自动化生产线8条，由4台5R雷蒙机、4台研磨机及2条自动化包装流水生产线组成。生产325目-1250目滑石粉，每小时每台机器产量可达6吨产品。二班制日产量可达768吨，全年产量约20万吨。加大对滑石尾矿的综合利用，实现滑石资源的“吃干榨尽”。	15180	土地厂房基础已全部完成，二号厂房柱子正在吊装。	6000	2022-2024	2024.3完工	完成厂房主体建设。	雷黄 陈强	梁德锋	桂林龙胜鑫盛源滑石制品有限公司	县工信和商贸局、三门镇人民政府	
		续建		2.龙胜县滑石矿有限公司古坪矿区“三期技改”接替工程：矿区采矿场总体规划设计扩帮，初步设计圈定矿量478万吨，生产能力10.0万吨/年，服务年限38.7年，基建期纯剥离量470万立方米。涉及古坪搬迁房屋185户，征地249.733亩，迁坟31座。	28000	1.完成矿山地质详查工作，探明保有资源储量980.02万吨，其中控制资源储量565.24万吨，推断资源量414.78万吨。投入资金827.32万元。 2.签订房屋搬迁协议58户，征收土地144.18亩，投入搬迁征地资金10668475.77元。 3.购置搬迁安置用地4183.95平方米，投入资金2200.00万元。	8500	2022-2025	2025.12完工	计划完成搬迁50%；完成开采设计等方案评审、采矿权价款评估缴纳、采矿权延续办理等相关手续。			龙胜县龙广滑石开发有限公司	县工信和商贸局	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
3		续建		3.陡洞金矿采选项目:生产规模为年采选矿石4.4万吨,开采方式为地下开采,采用浅孔留矿法采矿,选矿方式为浮选,尾矿堆放方式为干式堆存,包括采矿工程、选矿工程,配套建设矿石临时堆场、废石堆场、尾矿库(尾矿干堆场),以及给排水、供电、通讯、交通运输、办公和生活等公辅设施,生产废水处理、生活污水处理、降沉、防治水土流失等环保工程等;矿山服务年限约9年。	8000	完成厂区全部建设及设备安装。	500	2022-2024	2023.12 投产	投产。			广西龙胜华岳矿产资源开发有限公司	县工信和商贸局、江底乡人民政府	
		续建	矿产开发类建设项目	4.龙胜县中俊石材加工项目:规划用地29.5亩,安装工程包括电力、设施设备及安装、消防设施及安装、排水设施及铺设。根据年产量200万平方米石材生产规模要求,需要建设生产车间2988平方米,成品堆放区1500平方米,矿石堆场1992平方米,大切车间1992平方米,成品一区720平方米,成品二区720平方米,办公区640平方米,生活区300平方米,以及工艺废水循环池。	5187	完成厂房等主体建设。	500	2022-2024	已投产	年产值4000万元以上。	雷 陈 黄 强	梁德锋	龙胜县中俊石材有限责任公司	县工信和商贸局、龙胜镇人民政府	
		前期		5.龙胜滑石工业产业园建设项目:规划用地74.13亩,总建筑面积29844.87平方米,其中1#实验楼1196.6平方米,2#厂房7753.40平方米,3#厂房14740.10平方米,4#厂房5890.37平方米,其他配套用房264.4平方米,改建产业园道路一条,总长度约39.3260km,路基宽度7.5m,主要建设内容为实验楼、厂房、配电房建设及路基工程,配套建设门卫室、产业园污水处理、停车位、供电、通讯、给排水及消防等附属工程。	42340	立项、可研已批复。	/	2024-2026	/	初步设计审批,报建工作。			县国有资产投资经营有限公司	县工信和商贸局	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
4	市级层面项目	新开		1.龙胜县红色文化旅游教育基地建设项目: 规划用地 37.96 亩, 建筑面积 25233.07 平方米。建设内容包括新建 1 栋 5 层框架结构红色文化主题园; 新建 1 栋 3 层框架结构红色文化体验园; 新建 1 栋 3 层框架结构红色教育拓展园, 地下停车场(含人防工程) 建筑面积 6285.06 平方米。配套建设道路和地面硬化、公共活动场地、地面停车场、充电桩、围墙、供电、给排水、消防、安防、边坡支护等附属工程。	28508	已完成立项、可研、用地预审与选址意见、建设用地使用权与国有建设用地划拨决定书、土地证(不动产权登记)、初步设计与概算、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、项目 EPC 总承包公开招标、监理招标投标、不动产权登记、建筑工程施工许可证。超前钻施工。	17000	2023-2025	2023.1 开工	土石方开挖外排、基坑支护、桩基础、地下室、红色文化主题园、红色文化体验园及红色教育拓展园主体工程。	雷 陈 杨桂姬	王 昊	县国有资产投资经营有限公司	县文广体旅局、县发改局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县龙城投资集团有限公司	
		续建	红色文化建设项目	2.龙胜县长征红色文化教育基地建设项目: 主要包括保护修缮红军楼、审敌堂等长征文物, 开展展示利用工程。依托长征文物, 建设红军岩等 6 个现场教学点和平等镇太平村等 6 个红军长征村, 配套讲解员团队和教学方案, 开发电子课程和虚拟课堂, 策划情景体验等特色文化活动。	5000	已完成红军楼、审敌堂的保护修缮工作, 正在进行平等镇、乐江镇、马堤乡、泗水乡、伟江乡、江底乡红军长征村的部分内容建设; 已编制教学方案初稿。	1800	2022-2023	2024.3 完工	完成 6 个红军长征村、教学方案、电子课程、驿站内部展示等内容。			县红军长征湘江战役文化保护传承中心	县委宣传部	
		竣工投产		3.龙胜县长征文化旅游复合廊道项目: 新建伟江乡洋湾村、泗水乡周家、平等镇平等村 3 栋驿站; 配套建设旅游公厕、生态停车场等设施。对原有总长度为 11.014km 长征步道进行改造, 配套建设护栏。在平等村、广南村的广西壕地界建设红军离开广西的标性设施 2 项及文化景观长廊 2 座。	2500	已完成项目总体工程量的约 67%。	1000	2022-2023	2023.6 完工	完成全部建设任务。			县红军长征湘江战役文化保护传承中心	县委宣传部	
5	市级层面项目	新开	龙胜县武装部、消防大队、交警队整体搬迁项目	1.武装部项目: 规划用地为 25.44 亩, 新建两栋综合楼, 建筑面积 5275.55 平方米; 新建两栋业务用房, 建筑面积 1779.6 平方米; 新建三栋公寓楼, 建筑面积 2165.2 平方米; 新建一层训练体育馆, 建筑面积 780.84 平方米。配套消防、电气、弱电、室内给排水、道路修复、硬化、绿化及室外给排水等工程。	5612	项目计划征地 109 亩(交、武、消总面积), 已征地 84 亩, 项目已完成立项工作, 现进行立项批复工作。	4000	2023-2024	2023.3 开工	完成主体工程。	雷 陈	卢 寒 杨小龙 蒋文明 龚厚清	县国有资产投资经营有限公司	县人武部、县公安局、县应急局、县消防救援大队、县交警大队、龙胜镇人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
5	市级层面项目	新开	龙胜县武装部、消防大队、交警队整体搬迁项目	2.消防大队项目: 规划用地为20.81亩, 新建一栋三层综合楼, 建筑面积3736.08平方米; 新建一栋三层业务用房, 建筑面积627.55平方米; 建训练塔共十层, 建筑面积1200平方米; 新建一栋五层公寓楼, 建筑面积900平米; 配套建设停车场、道路硬化、绿化、给排水、电力、消防及照明工程等工程。	3282	项目计划征地109亩(交、武、消总面积), 已征地84亩, 项目已完成立项及批复工作, 现进行可研编制、初步设计工作。	2000	2023-2024	2023.3 开工	三通一平、基础工程等。	雷 陈	卢 寒 杨小龙 蒋文明 龚厚清	县国有资产投资经营有限公司	县人武部、县公安局、县应急管理局、县消防救援大队、县交警大队、龙胜镇人民政府	
	市级层面项目	新开		3.交警队项目: 规划用地为19.75亩, 新建一栋6层综合楼, 建筑面积5853.06平方米。配套建设建筑装饰工程, 消防、电气、弱电、给排水、道路修复、绿化、设备购置及安装等附属工程。	3228	项目计划征地109亩(交、武、消总面积), 已征地84亩, 项目已完成立项及批复工作, 现进行可研编制、初步设计工作。	2000		2023.3 开工	三通一平、基础工程等。					
6	市级层面项目	续建	拉麻扶贫产业园建设项目	项目规划用地429.75亩, 建筑面积46.9万平方米, 其中: 厂房建筑面积为30万平方米, 工业成品展示区建筑面积为3.7万平方米, 办公及管理用房建筑面积为0.6万平方米, 宿舍建筑面积为1.5万平方米, 冷库总建筑面积3.5万平方米; 仓储物流用房建筑面积3.6万平方米、农产品展示厅建筑面积1.2万平方米。配套道路硬化、给排水、电力消防等附属工程建设。	65539	一期土石方已完成, 基础设施完成95%。一期仓储基地完成一号厂房施工, 二、三号厂房主体已完成, 室内管网施工基本完成, 室内场地平整硬化施工中, 室外给排水管网施工中。二期土石方已完成, 边坡支护已完成90%。三期易地搬迁后续产业标准厂房完成EPC公开招标。	10000	2021-2024	2024.12 完工	完成二期厂房建设, 三期开工。	雷 陈	梁德锋	县市场开发投资经营有限公司	县市场开发服务中心	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
7		续建	龙胜乡村振兴示范村项目	1.开展马海村乡村振兴规划; 2.产业振兴方面,新建或改建15-20间精品民宿,设立产业发展资金支持村两委和村民发展旅游业、农业等产业; 3.组织振兴方面,开展党建、村民自治组织培育工作,完善村庄组织体系,提升村庄治理水平; 4.人才振兴方面,培育乡村经营、管理、服务型人才、产业技能型人才等; 5.文化振兴方面,梳理村史文化,建设村史文化馆、图书馆等公共文化空间; 6.生态振兴方面,村庄公区及村民房前屋后绿化美化建设; 7.完善村内道路、给排水、电力设施、网络等基础设施; 8.建立数字乡村平台,打通乡村经营、服务、管理一体化数字平台; 9.建立并完善村庄管理、利益分配等各类机制,促进马海村有效治理。	5000	1.田寨文化楼改造方案已基本完成进入报建阶段,村史传习馆改造、精品民宿改造以及村庄标识系统及景观设计进入设计深化阶段; 2.正在开展村内闲置土地和房屋流转工作,推动一户多宅等问题土地的收储工作,已确认两处闲置土地收储回村集体,一栋民房合作开发; 3.粤桂帮扶基础设施建设项(中寨田寨污水管道建设、部分道路扩宽等),已进入施工收尾阶段; 4.土地调规事项正在对接村庄规划编制单位; 5.正在成立马海村农副产品(辣椒)专业合作社。 6.数字化建设启动,其中马海村云服务小程序已注册完成并投入使用。	3000	2022-2024	2024.12完工	村史传习馆、精品名宿、图书馆和咖啡厅等项目开工建设,污水管网及污水生态处理系统建设完成。	雷 陈	李文涛 周晓华	龙脊镇人民政府	县委组织部、县委宣传部、县发改局、县教育局(科技)局、县工信和商贸局、县民宗局、县民政局、县财政局、县人社局、县自然资源局、龙胜生态环境局、县住建局、县交通运输局、县农业农村局、县文广体旅局、县卫健局、县应急管理局、县市场监管局、县林业局、县乡村振兴局、县水利事业发展服务中心、县供销社、县档案史志馆、县妇联、县融媒体中心	
8	市级层面项目	新开	教厂片区开发项目	1.龙胜五星级酒店项目:用地面积56.5亩,建筑面积约42200平方米(其中酒店约3万平米,企业总部及公寓1.22万平米),拟建客房200间。	80000	已签订投资开发协议,规划设计基本完成,已开展征地工作。	2000	2023-2026	2023.8开工	完成前期工作,部分主体开工建设。	黄 强	蒋文明	广西龙胜源胜水力发电有限公司	县住建局、县自然资源局、龙胜镇人民政府	
		新开		2.321国道改扩建(教厂片区)项目:道路加宽,亮化、美化等附属工程。	5000	开展前期工作。	3000	2023-2024	2023.8开工	完成征地,主体工程开工建设。		蒋文明	龙胜公路养护中心	龙胜公路养护中心	
		新开		3.教厂片区环境综合整治项目:主要建设内容为给排水、污水处理设施、构筑物,配套建设的污水收集管网及入户井,检查井等附属设施及道埋破复等附属设施。	1500	开展前期工作。	1000	2023-2024	2023.10开工	主体工程开工建设。		蒋文明	县国有资产投资经营有限公司	龙胜镇人民政府	
		新开		4.电力基础设施改造项目:教场片区改造10千伏线路3公里,低压线路5.5公里,管道下地5.5公里。	1500	项目谋划。	1000	2023-2024	2023.10开工	完成前期工作,力争开工。		蒋文明	广西新电力投资集团龙胜供电有限公司	广西新电力投资集团龙胜供电公司、县市容管理服务中心	
		新开		5.龙胜县红色文化广场:项目占地面积约20亩,地上配套建筑占地400平方米,地下停车场4700平方米,车位250个,集红色文化活动、龙胜游客集散、地下停车场功能于一体的综合广场。	5000	教厂组共73户,目前已签订征地协议57户,已征土地面积381亩;尚有16户未签征地协议,未征土地面积约94亩,按征土地户数计算目前已完成征土地比率78%。成立教厂片区控违打非工作专班,调查公路两旁的违建棚92宗,目前申请自拆66宗,已完成自拆60宗。	1000	2023-2025	2023.8开工	完成征地,主体工程开工建设。		王 昊	县龙城投资集团有限公司	县文广体旅局、龙胜镇人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
8		前期		6.民族文化街区建设项目:从桑江大桥至民族风雨桥附近的北岸地带,长2.3公里,占地面积为204.87亩。包括苗文化街区、瑶文化街区、壮文化街区、侗文化街区、汉文化街区、智慧旅游厕所等建设内容。	24000	开展前期工作。	/	2024-2025	/	完成前期工作。	黄 强	王 昊	县龙城投资集团有限公司	县文广体旅局、龙胜镇人民政府	
		新开	教厂片区开发项目	7.龙胜县城区水环境综合治理生态廊道建设项目:(1)生态护岸:建设生态护岸长度为3430米,高度为3米~5米。护岸坡面种植草皮、灌木进行生态处理。(2)生态步道:在生态护岸顶部、底部共设置两条生态步道S1、S2。其中S1建设长度为3430米,S2建设长度为5830米,宽度均为3米,采用混凝土路面。(3)污水管网:沿寻江(桑江大桥-勒黄大桥)建设污水管道4987米,其中:主管铺设2466米,采用DN500管,支管铺设2521米,采用管径DN400管。配套建设护栏、齿墙等附属工程。	3709	已完成用地预审、可行性研究报告正在编制初步设计。	1000	2023-2024	2023.3 开工	生态护岸、生态步道完成30%,污水管网铺设完成25%。		曾瑞玉	县水利事业发展服务中心	县水利事业发展服务中心	
9	市级层面项目	竣工投产	龙胜县上塘产业园吉福思罗汉果加工项目(二期)	1.冷库建设面积4000平方米;2.污水及配套设施建设5300平方米;3.天然气站建设2100平方米;4.锅炉房建设560平方米;5.酒精库房300平方米(半地下);6.供水系统200t/h;7.新增B2B生产线4条、B2C生产线4条、锅炉4台、天然气罐6个等。	27300	1.目前污水处理厂累计已完成总工程量约85%;供水系统完成总工程量95%。 2.冷库改建:冷库已全部建设完成,全面进入调试阶段,待验收。 3.厂房改造:厂房改造已签署施工合同并进场施工,施工进度达30%。	4000	2022-2023	2023.6 竣工	完成项目所有建设内容,投入使用。	黄 强	曾瑞玉	桂林吉福思罗汉果生物科技有限公司、县农村发展投资有限公司	县供销社、县农业农村局、县自然资源局、县市场监管局、县水利事业发展服务中心、龙胜生态环境局、瓢里镇人民政府	
10	市级层面项目	新开	龙胜县水系连通及水美乡村建设试点项目	以龙胜河、和平河作为水生态轴线及周边水系进行整治(含新建码头、观景平台、休闲长廊、生态停车场和骑行步道等),打造龙胜河泗水乡和龙胜镇、和平龙脊镇区域内河道生态风光带、经济带、文化带。为龙胜社会经济的可持续发展打好水利设施基础。	30000	11月25日,项目已通过自治区遴选,成功列入2023-2024年自治区级水系连通及水美乡村建设试点项目,自治区财政厅、水利厅将于2023年1月左右下达自治区级财政投资计划3000万。	1000	2023-2026	2023.6 开工	1.组织方案编制单位开展项目初步设计编制,争取在2023年1月通过项目技术审查和批复,3月完成项目招投标工作; 2.按照国家级水系连通及水美乡村建设试点项目申报要求,继续完善实施方案,在2023年申报国家级水系连通及水美乡村建设试点项目; 3.启动区级财政投资项目建设。	黄 强	曾瑞玉	县水利事业发展服务中心	县水利事业发展服务中心	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
11	市级层面项目	新开	龙脊大道创业园区建设项目	1.龙胜镇第三小学建设项目:项目规划用地77.8亩,建筑面积33173平方米,建设标准化寄宿制学校;规划36个班、学生1620人;配套建设给排水、供电、消防、绿化、运动场等附属工程及教育教学设备采购等。	15000	目前一期已办好立项批复、可研批复、用地决定书、规划设计条件、校园总体规划设计、初步勘察,正在做单体楼栋初设、概算、招投标、签订EPC合同。	5000	2023-2025	2023.1开工	完成一期教学楼等主体建设。	栗海英	蒋文明	县教育(科技)局	县教育(科技)局	
	市级层面项目	新开		2.龙胜县龙脊大道创业园区人才交流公寓项目:项目规划用地7.49亩,建筑面积6529.07平方米,主要建设内容为1栋13层剪力墙结构人才公寓,配套建设给排水、消防、电气、照明、通信、道路硬化、绿化、地下停车场、运动场等附属工程。	4285	项目立项、可研、初步设计及概算已批复,取得了土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;已完成建设用地地质详细勘察及地质灾害评估、施工图审查;施工图预算财政评审。	1600	2023-2025	2023.2开工	基础开挖、基坑支护、桩基础、基础处理、地下室、人才交流公寓主体工程。			县国有资产投资经营有限公司	县住建局	
	市级层面项目	新开		3.龙胜县龙脊大道创业园区保障性租赁住房项目:项目规划用地6.78亩,建筑面积10588.25平方米,主要建设内容为2栋11层框剪结构保障性租赁住房100套及公共配套用房,配套建设给排水工程、消防工程、电气工程、照明工程、通信工程、道路硬化工程、地下停车场工程、绿化工程等附属工程。	5313	项目立项、可研、初步设计及概算已批复,取得了土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证。完成项目公开招投标工作。	2000	2023-2025	2023.1开工	基础开挖、基坑支护、桩基础、基础处理、地下室、保障性租赁住房主体工程。			县国有资产投资经营有限公司	县住建局	
12	自治层面项目	续建	龙胜县瓢里至平等(野牛坳)公路改建工程(乐江至平等段)	总长22公里,采用二级公路标准,设计速度40公里/小时,全线采用沥青混凝土路面。	20118	1.乐江镇和平镇征地拆迁工作已完成总征地面积95%。 2.项目清理表土已完成总量40%;路基开挖已完成总量30%;排水沟已完成总量40%	13000	2022-2024	2024.12完工	征地拆迁工作完成总征地面积100%;路基工程完成总量80%;砌体工程完成总量80%;涵洞工程完成总量100%;桥梁工程完成总量100%;路面工程完成总量80%。	栗海英	何彦泽	县交通运输局	县交通运输局、平等镇人民政府、乐江镇人民政府	
13	市级层面项目	续建	龙脊景区创5A建设项目	按照5A标准,提升龙脊景区品质,完善景区设施和管理。主要完善提升交通、游览服务、安全、卫生服务、邮电服务、服务要素、综合管理、智慧旅游、特色文化等体系硬软件建设。	25000	完成区厅景观质量评定;完善总规及5A创建提升规划;完成部分基础设施提升改造等,完成景区票务智慧系统。龙脊风景名胜区旅游综合体建设项目已完成土地预审工作。	300	2021-2025	2025.9完工	开展龙脊风景名胜区旅游综合体建设项目前期工作。	栗海英	王昊 唐宗权	桂林龙脊旅游开发有限公司	县文广体旅局、县发改局、县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县林业局、县住建局、龙胜生态环境局、龙脊管理处、龙脊镇人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至 2022 年底累计完成投资 /前期工作完成情况	2023 年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023 年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
14		竣工投产	龙脊景区应急通道平安至中禄公路(龙胜龙脊雨兰水库至中六村林业产业道路)	规划建设龙脊景区应急通道平安至中禄公路,总长 5 公里,采用四级公路,路基宽度 6.5 米,全线采取沥青混凝土路面。配套观景平台、2 个旅游集散中心等旅游设施建设。	1814	项目分两期实施,一期已完成财政评审目前正在走政府采购,土建工程计划总投资 350 万元,已完成项目征地面积 45 亩并付征地款 110 万元	500	2022-2023	2023.12 完工通车	完工通车。	栗海英	兰 岚 唐宗权	县旅游开发总公司	县交通运输局、县乡村振兴局、龙脊镇人民政府	
15	市级层面项目	新开	神龙谷片区建设项目	1.内外寨休闲度假区项目:主要建设高端精品民宿群、日新村道路加宽工程、溯溪步道、休闲健身步道、观景台、萤火虫梯田夜景灯光秀、农耕文化传承保护区、农耕文化实践基地、森林步道、观景平台、生态停车场、旅游公厕、寨门等内容。	11456	可行性前期阶段。	2000	2023-2025	2023.8 开工	完成项目总体规划;完成部分工程。	杨桂姬	郑明旺 杨光伟	县龙城投资集团有限公司	县发改局、县住建局、县交通运输局、县自然资源局、县文广体旅局、龙胜生态环境局、龙胜镇人民政府	
		新开		2.山体公园房地产项目:规划用地 32.3 亩,建筑面积约 64600 平方米。	16000	完成土地使用权出让。	2000	2023-2025	2023.8 开工	三通一平、基础工程等。			县国有资产投资经营有限公司	县住建局	
		前期		3.体育休闲公园二期项目(空中步道项目):主要包括空中步道景观工程、服务用房建筑装饰工程、绿化工程、结构工程、桥梁工程、给排水工程和电气工程。	18000	项目可研报告编制。	/	2024-2026	/	完成相关前期工作。			县国有资产投资经营有限公司	县国有资产投资经营有限公司	
16	自治区层面项目	新开	广西龙胜花山风电场	装机容量 72 兆瓦,拟安装 18 台单机容量 4000 千瓦的风电机组,新建一座 110 千伏的升压站。	59641	完成用地预审与选址意见、核准批复、接入系统批复、地质灾害危险性评估、压覆矿产调查、安全预评价备案、环评批复、水保批复、使用林地报告编制。	5000	2023-2026	2023.5 开工	完成进场道路,部分风机基础浇筑。	杨桂姬	郑明旺 杨光伟	龙胜洁源新能源有限公司	县发改局 伟江乡人民政府、乐江镇人民政府、平等镇人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至 2022 年底累计完成投资 /前期工作完成情况	2023 年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023 年前期工作或工程形象进度目标	总协调县领导	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
17	自治层面项目	竣工投产	交洲至区矿(三门段)公路改建工程	全长 18.82 公里,采用三级公路标准建设,路基宽度 7.5 米,全线采用沥青混凝土路面。	15300	全线分为两个标段,两个标段都已开工建设。累计完成 50%,其中路基土石方完成 100%,排水沟完成 98%,挡土墙完场 98%,级配碎石底基层 90%,路面工程 40%。	5000	2022-2023	2023.12 完工通车	完工通车。	杨桂姬	郑明旺 杨光伟	县交通运输局	县交通运输局、三门镇人民政府	
18	市级层面项目	新开	龙胜县殡葬服务中心建设项目	项目规划用地 74.11 亩,建筑面积为 4107 平方米。主要建设内容为:A 地块(殡仪区)建筑面积 2957 平方米,新建业务后勤楼、祭扫楼、骨灰寄存楼、悼念楼、遗体处理及火化用房;B 地块(公墓区)建筑面积 1150 平方米,新建业务及管理用房及附属用房,建设墓穴 12500 个,购置火化设备、殡仪馆专用设备。配套建设生态停车场安装电动车充电设备、道路、大门、污水处理设施、无障碍设施、电力电信及消防等附属设施。	11072	已完成项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计编制、用地预审。环评报告、水土保持、占用林地材料正在编制。	5000	2023-2025	2023.11 开工	完成环评报告、水土保持、占用林地材料编制。完成“三通一平”,部分主体工程完工。	杨桂姬	曾瑞玉	县国有资产投资经营有限公司	县民政局	

## 龙胜各族自治县 2023 年县领导联系统筹推进重点项目表

单位：万元

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至 2022 年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023 年计划投资	建设年限	计划开（竣）工或投产月份	2023 年前期工作或工程形象进度目标	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
项目共计 31 项，计划总投资 410126 万元。					410126		43500							
1		前期	新型城镇化建设项目	1.江底乡新型城镇化建设项目：集镇建筑物立面改造、公共基础照明，文化活动场所建设，配套建设美化绿化、人饮工程给水管等附属工程，具体以设计为准。	10000	正在规划设计。	/	2024-2026	/	完成相关前期工作。	李文涛	江底乡人民政府	江底乡人民政府	
		前期		2.泗水乡新型城镇化建设项目：集镇建筑物立面改造、公共基础照明，文化活动场所建设，配套建设美化绿化、人饮工程给水管等附属工程，具体以设计为准。	10000	正在规划设计。	/	2024-2026	/	完成相关前期工作。		泗水乡人民政府	泗水乡人民政府	
		前期		3.马堤乡新型城镇化建设项目：新建一栋 2.5 层农产品交易中心，总建筑面积为 1200 平方米，新建防洪堤 200 米、民族风雨桥 2 座、人饮工程 1000 米、集镇管线下地、集镇立面改造项目、公共基础照明工程、龙官水组至杀猪江组沿线美化亮化提升工程，主要建设内容为建设农产品交易中心、防洪堤、风雨桥、人饮工程、公共基础照明工程等附属工程。	10000	部分项目已建设，其余项目正在规划设计。	/	2022-2023	/	完成剩余项目相关前期工作。		马堤乡人民政府	马堤乡人民政府	
2		新开	龙胜县农村环境综合整治项目	建设污水处理设施 53 处，其中集中式污水处理设施 38 处，分散式污水处理设施 15 处，配套建设污水收集管网 152.14 公里。主要建设内容为污水处理设施、构筑物，配套建设的污水收集管网及入户井，检查井等附属设施及道路破复等附属设施。	5371	龙胜镇、伟江乡、平等镇、泗水乡四个乡镇 4 个村委 8 个自然村污水处理设施 8 处已完成 EPC 公开招标。	3000	2023-2025	2023.3 开工	完成污水处理设施 30 处。	唐宗权	县国有资产投资经营有限公司	各乡（镇）人民政府	
3		新开	伟江乡洋湾村至乐江镇凉坪村蚂蟥坪森林防火应急道路	项目规划用地 334.2 亩，主要用于路面、路肩、道路排水系统、弃土场等。道路全长 36.602 公里，参照四级公路建设，设计时速 15 公里/小时，路面宽度为 6.5 米。	6000	完成项目前期工作，开展征地工作；2022 年 11 月开工，年内完成 10 公里路基平台。	5000	2023-2024	2023.1 开工	完成 27.61 公里路面施工，2023 年 5 月完成路基平台及水沟、挡墙涵洞施工。	郑明旺 杨光伟	县国有资产投资经营有限公司	县应急局、县林业局、乐江镇人民政府、平等镇人民政府、伟江乡人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
4	市级层面项目	续建	县城背街小巷整治改造提升项目	对县城17条背街小巷的路面进行改造,其中:一期改造目标为崇粉街、老党校路、滨江巷、勒东巷;二期改造目标为:祥和巷、吉祥巷、良子巷、龙舌巷、峦山巷、如意巷;三期改造目标为:盛园路、玉龙巷、车站巷、和平巷、交通巷、龙华巷、和谐巷。改造沥青混凝土路11条,面积21299.6平方米,改造混凝土路6条,面积8717.03平方米,道路宽度4~6米;同时改造雨水管道、污水管道合计9520米。沿巷子建筑外立面改造10250平方米。增加屋面维护、挡墙、护栏、拆除违章建筑、新增空调机罩、增设垃圾点、架空线路规整、景观绿化、公厕、树池、LED壁灯、电缆、围墙美化等工程。	3980	崇粉街、滨江巷、勒东巷、老党校路已开工建设。	1500	2022-2024	2024.12完工	完成一期项目内容,二期项目开工。	蒋文明	县市容管理服务中心	县市容管理服务中心	
5	市级层面项目	新开	龙胜县加油站项目	新建乐江、芙蓉、平等、伟江、勒黄、双洞加油站。单个项目规划用地2500平方米,建设一层砖混结构站房一座,建筑面积180平方米;建设一层砖混结构辅助用房一座,建筑面积180平方米;建设钢架结构加油罩棚一个高度6.5米;建设钢架结构洗车棚一个。购置非车道型双层储油罐、双枪潜油泵型加油机等设备,加油站输油管道,供电及通讯设备一套,其它辅助材一批,环境保护、消防等配套设施。	5093	取得市商务局定点核准,完成项目备案。	4000	2023-2024	2023.3开工	完成5个加油站建设。	郑明旺 杨光伟	县国有资产投资经营有限公司	县工信和商贸局	
6		新开	平等镇创田村鱼塘屯农场基础母猪繁育基地建设	项目总建筑面积约3万平方米,建成一个年存栏基础母猪3600头年出栏仔猪7.9万头的生产规模。主要建设内容:1栋配怀舍、1栋分娩舍、1栋后备舍、1栋公猪舍、生活区、办公区、消毒池、消洗房、配电房、水泵房、蓄水池、围墙、道路硬化及厂区绿化等配套设施建设。主要设备设施:清粪系统、栏位系统、自动喂料系统、环控系统、饮水系统、通风系统、照明系统、采暖系统等。	13000	完成项目建议书编制。	10000	2023-2024	2023.3开工	完成厂房等主体建设。	王忠君	桂林力源粮油食品集团有限公司	县龙城投资集团有限公司、平等镇人民政府	
7		新开	马堤乡努丹高山有机茶叶示范园基础设施建设项目	新建900平方米产业加工厂一座及设备采购;新挖生产步道10公里,产业道路2条共7.4公里,停车场1500平方米,灌溉供水设施2套;配套建设观景台、购物长廊、茶园体检馆、旅游公厕、茶叶加工设备、给排水及消防等附属设施。	2500	完成项目建议书、可研批复等前期工作。	1100	2023-2024	2023.4开工	完成900平方米产业加工厂一座及设备采购;新挖生产步道5公里,产业道路3公里,停车场场地平整等。	潘艳玫	马堤乡人民政府	马堤乡人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
8		新开	龙胜县渣土流动站建设项目	项目占地67亩,建设标准化渣土流动站,三通一平,购置车辆进行运输装卸搬运等服务。配套建设站内道路、挡土墙、绿化、给排水、公共照明等附属工程。	1000	完成项目备案。	800	2023-2024	2023.4 开工	完成主体建设。	蒋文明	龙胜县吉丰渣土运输有限公司	县自然资源局、县住建局、县市容管理服务中心	
9	市级层面项目	续建	县城第二水厂及其管网工程(水源调整)	新建一座22000立方米/天规模取水泵房及其相配套的辅助设施,敷设DN600输水管道7400米。新建一个20000立方米/天规模的供水厂;敷设DN100-DN600供水管道8440米,修建一条宽4.5米,长400米的混凝土进厂道路等。	10400	完成县城区内管道敷设4.9公里;前期报批手续大部分已获批复,因厂区建设用地变更,土地相关手续重新报批;正在完善初设及概预算;厂区地质勘探完成;完成厂区征地补偿款支付。第二水源至第二水厂间输水管道及第二水源泵站建设用地征迁工作进行到复核征地面积及青苗补偿阶段。	2000	2022-2024	2024.12 完工	完成厂房主体建设。	蒋文明	县农投水务有限公司	县住建局	
10	市级层面项目	续建	长田路棚户区改造项目	规划用地20.9亩,建筑面积77907平方米,规划426户,其中安置112户。分三个区建设:A区建筑3栋,建筑面积23450平方米,规划106户,安置34户;B区建筑6栋,建筑面积29950平方米,规划166户,安置46户;C区建筑3栋,建筑面积24507平方米,规划154户,安置32户;配套建设道路、停车场、给排水、电力电信、消防、配电、动力照明、避雷及绿化等附属设施。	19985	A区:主体工程1#楼完成主体14层;2#、3#楼已完成主体封顶。B区:支护桩支护完成,主体工程8#楼完成主体7层,9#楼完成主体7层,10#楼完成主体7层,5-7#基础正在施工。	5000	2022-2024	2024.3 完工	完成项目主体建设。	杨光伟	县兴胜城乡建设投资有限公司	县住建局	
11		续建	龙胜县中小河流治理项目	建设三门镇、马堤乡、平等镇、瓢里镇、龙胜镇、伟江乡和江底乡中小河流治理项目,治理河道长度13.08公里,其中新建护岸13.68公里,原护岸加固1.44公里及其附属工程。	6000	项目已完成治理河长11.5km,新建堤防0.366km、新建护岸9.6km。完成总量进度83%。	2500	2022-2024	2023.11 完工(当年项目)	完成2022年建设项目,2023年项目开工建设。	曾瑞玉	县水利事业发展服务中心	县水利事业发展服务中心	
12		续建	龙胜县乡镇高标准农田建设项目	建设高标准农田2.9万亩(其中高效节水灌溉面积0.2万亩)。主要建设内容:排灌渠道防渗加固、引水堰坝维修加固、田间生产道路、农田防护等。	4410	2022年项目于2022年9月28日正式开工,完成投资606.72万元。	1000	2022-2024	2024.3 完工	完成2022年高标准农田项目,开展2023年高标准农田项目前期工作。	李文涛 曾瑞玉	县农业农村局	县农业农村局	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至 2022 年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023 年计划投资	建设年限	计划开（竣）工或投产月份	2023 年前期工作或工程形象进度目标	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
13		续建	伟江潘寨至平等河口公路改建（南山牧场至野牛坳）	全长 35 公里，采用三、四级公路标准建设。三级公路路基宽 7.5 米，采用沥青混凝土路面；四级公路路基宽 6.5 米，采用水泥混凝土路面。	10470	伟江潘寨至平等河口公路改建（南山牧场至野牛坳）路基工程完成 90%，0-5 公里已完工。	1500	2021-2024	2024.12 完工	伟江双坪至平等野牛坳路面底基层和基层完成 100%。	吴耿心	县交通运输局	县交通运输局	
14	市级层面项目	竣工投产	龙胜县“名特优”产品展销中心	规划用地 15.9 亩，新建 7 层高 32.9 米综合楼一栋，拟总建筑面积 21665.35 平方米。建筑功能含商业、展示、办公、餐饮、商业附属库房及停车库。配套室外给排水、绿化景观、道路、活动场地、供电、配套设施等配套设施建设。	12291	1.主体工程：已完成主体封顶； 2.装饰工程：内墙砌体、抹灰、防水、找平、消防、暖通、外墙保温施工中； 3.安装工程：排烟系统、给水工程、电气工程施工中。	4000	2022-2023	2023.5 竣工	5 月投入使用，试运行。	王 昊 叶 丹	县全域旅游投资开发有限公司	县农业农村局、县乡村振兴局、县粤桂办	
15		竣工投产	龙胜县人民医院医技病房综合楼工程	新建十二层医技病房综合楼一栋，用地面积 1950.09 平方米，总建筑面积 15000 平方米，配套给排水、电力电信、消防及绿化等设施建设。	6600	已完成主体建设内容及电梯验收，主体工程已完成竣工验收及结算准备工作；室内装修项目正在进行进行水电、墙地面、吊顶、柜子、门施工等。	500	2021-2023	2023.4 竣工	投入使用。	郑明旺 唐翊平	县人民医院	县卫健局	
16	市级层面项目	竣工投产	龙胜县污水处理厂二期建设及配套管网工程	新建日处理生活污水 5000 吨的污水处理厂 1 座，配套建设污水收集管网 9.16 公里，改造老旧管网 1.42 公里。	5477	完成项目建设环保验收监测和工程竣工验收。	300	2021-2023	2023.3 竣工	完成工程竣工结算送审事宜，项目投入使用。	蒋文明	县农投水务有限公司	县市容管理服务中心	
17		竣工投产	龙胜县生态旅游扶贫大环线龙脊梯田风景名胜区内循环公路工程（三期：潘内-泗水）	全长 5.04 公里，路基宽度 8 米，路面宽度 7 米，路面采用沥青混凝土。	4000	挡土墙已完成 1.2 万立方米，路基开挖完成 5 公里，路面底基层已完成 3 公里，清理塌方 3 万立方米。	500	2021-2023	2023.5 竣工	竣工通车。	王文彬	县交通运输局	县交通运输局、泗水乡人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
18		竣工投产	龙胜县教育强国推进项目	1.龙胜县移民创业幼儿园(二期):教学综合楼(二期)建筑面积1940平方米;2.泗水乡里茶村幼儿园:规划3个班学生75名,建筑面积800平方米,建设三层教学楼1栋;3.马堤乡芙蓉村幼儿园:规划3个班学生75名,建筑面积800平方米,建设三层教学楼1栋;4.平等镇广南村幼儿园:规划3个班学生75名,建筑面积800平方米,建设三层教学楼1栋;5.龙胜镇第二小学科技楼:建筑面积2530平方米;6.龙胜镇初级中学教师周转房:建筑面积2550平方米,框架结构六层;7.龙脊镇小学教师周转房:建筑面积2550平方米,框架结构六层;8.新建马堤乡芙蓉小学:教学用房面积630平方米、教学辅助用房917平方米、办公用房212平方米、学生宿舍楼900平方米、食堂建筑面积388平方米、教师周转房263平方米,配套建设塑胶篮球场、校门、给排水、供电、消防、防雷、挡土墙及绿化等附属设施。	4475	1.龙胜县移民创业幼儿园(二期)室内外装修; 2.泗水乡里茶村幼儿园竣工验收; 3.马堤乡芙蓉村幼儿园完工待验; 4.平等镇广南村幼儿园竣工验收; 5.龙胜镇第二小学科技楼室内外装修; 6.龙胜县移民创业园初级中学(龙胜镇初级中学)室内外装修; 7.龙脊镇小学教师周转房室内装修; 8.新建马堤乡芙蓉小学竣工待验。	800	2022-2023	2023.6竣工	完成项目建设并投入使用。	梁咏来	县教育局(科技局)	县教育局(科技局)	
19		前期	龙胜县集中式储能电站项目	总容量150MW/300MWh,包括120个40尺电池集装箱,60个20尺储能逆变器集装箱,配套建设一座110kV升压站。	65000	列入《广西新型储能发展“十四五”规划》。	/	2024-2026	/	开展相关前期工作。	郑明旺 杨光伟	北京洁源新能源投资有限公司	县发改局	
20	市级层面项目	前期	龙胜县传统古村落建筑保护与修缮项目	总建筑面积约33233.50平方米,其中新建建筑面积约7714.90平方米,修缮建筑面积约25518.60平方米;新建污水处理站5座(含处理规模每天20立方米3座、每天280立方米1座、每天300立方米1座);新建污水管网约38975米;新建地面生态停车场3个,总面积约722平方米;建设慢行系统约7053米,其中新建步道约691米,修缮石板路约6362米;新建垃圾处理站12个;溪流整治约285米;建设部分村落的消防系统工程和景观提升工程。	13216	广西漓江生态综合治理示范项目(龙胜子项)亚行已完成实地调研;项目可研批复、编制项目初步设计阶段。	/	2024-2027	/	完成前期工作,力争开工。	蒋文明	县兴胜城乡建设投资有限公司	县住建局	
21	市级层面项目	前期	龙胜县瓢里镇小寨工业集中区项目	建设办公综合楼、宿舍楼、食堂、加工车间、厂房、仓库、管理用房、堆料场、道路硬化、停车场等其他配套设施。	50000	前期规划,立项批复。	/	2024-2027	/	开展相关前期工作。	李文涛	县农村发展投资有限公司	县工信和商贸局、瓢里镇人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至 2022 年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023 年计划投资	建设年限	计划开（竣）工或投产月份	2023 年前期工作或工程形象进度目标	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
22		前期	龙胜南山云中草原旅游度假区	规划面积 2.6 万亩;主要建设内容为景区大门、游客中心、旅游公厕、自驾车旅居车营地、生态停车场、景区内循环线、骑行道、景区电瓶观光车站观景平台、休憩长廊、森林步道、玻璃栈道、观光索道、生态牧场、旅游度假酒店、花岗岩石木特色民宿酒店云中牧歌演艺中心、低空飞行项目、高山草场露营区、户外拓展运动区、长征宿营地、高山杜鹃花卉基地、林草中药材生态培育基地、建设“育繁推”一体化草种市场、土建工程及道路、给排水、供电、消防、绿化等附属工程。	50000	完成立项。	/	2024-2027	/	开展相关前期工作。	唐忠生	县全域旅游投资开发有限公司	县文广体旅局、县发改局、县财政局、县农业农村局、县自然资源局、县林业局、南山管理处、龙胜生态环境局、伟江乡人民政府、平等镇人民政府	
23	市级层面项目	前期	龙胜潘内红瑶梯田旅游度假区	建设总用地 299.7 亩，主要建设内容为：景区大门、游客中心，售票中心、旅游公厕、大型停车场、景区大循环线、景区内循环线、景区专线车、空中索道、污水处理系统、垃圾处理系统、消防人饮工程、大型观景平台、观景长廊、休憩长廊、星级酒店、特色民俗酒店、红瑶原生态歌舞演绎中心、农耕文化展示馆、生态稻米种植体验区、户外拓展运动区，高山自驾车旅居车营地等旅游服务设施。	30000	完成立项、概规。	/	2024-2026	/	完成详规。	王 昊	县全域旅游投资开发有限公司	县文广体旅局、县发改局、县财政局、县自然资源局、县林业局、县农业农村局、县乡村振兴局、龙胜生态环境局、泗水乡人民政府	
24		前期	龙胜彭祖坪康养谷建设项目	建设基地大门、生态停车场、接待服务中心、彭祖养身酒店、管理用房、中医康养中心、医美中心、林草中药材生态培育基地、生态茶园、森林步道、康复疗养、健康养老、健康教育服务配套设施、森林康养环境监测站，配套建设给排水、绿化、风貌改造、安保、消防及体育设备、康养设备购置等附属工程。	25000	前期规划设计工作。	/	2024-2026	/	完成项目规划。	郑明旺 兰 岚	县全域旅游投资开发有限公司	县文广体旅局、县发改局、县财政局、温泉管理处、县林业局、县农业农村局、县乡村振兴局、龙胜生态环境局、江底乡人民政府、马堤乡人民政府	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至 2022 年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023 年计划投资	建设年限	计划开（竣）工或投产月份	2023 年前期工作或工程形象进度目标	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
25	市级层面项目	前期	S301 永安关至龙胜线（江底乡绕城线）	总长 5 公里，采用二级公路，设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米，全线采用沥青混凝土路面。	6000	1.已纳入“十四五”交通规划； 2.完成项目建议书； 3.完成建设项目用地、征拆摸底工作； 4.与县自然资源局对接、套图，与林业局对接、套图； 5.与县交通局、龙胜公路养护中心商讨，明确项目前期工作、业主、责任单位、资金筹措、项目发展方面； 6.成立工作专班。	/	2024-2026	/	1.完成项目立项，用地报批、林地报批、环评报批；编制可行性研究报告，取得可行性研究报告批复； 2.向上级争取纳入通道至资源至全州高速公路连接线规划； 3.向上级争取纳入区交通厅交通投资集团项目投资规划。	唐宗权	龙胜公路养护中心	龙胜公路养护中心	
26		前期	G321 广成线（瓢里绕城线）	总长度 1.1 公里，二级公路，路基宽度 8.5 米，全线采用沥青混凝土路面。	1644	项目谋划。	/	2024-2026	/	开展相关前期工作。	吴耿心	龙胜公路养护中心	龙胜公路养护中心	
27	市级层面项目	前期	龙胜县燃气管道工程	项目建设天然气场 3 座，其中建设 LNG 气化站 1 座，包括 2 台 50 立方米 LNG 储罐及相应气化工艺设备，建设 LNG 瓶组站 1 座，包括 4 个 410L 的 LNG 钢瓶及相应气化工艺设备；建设 LNG 加气加油充电合建站，新增 1 台 60 立方米 LNG 储罐，4 台 30 立方米油罐，其中 2 台汽油罐，2 台柴油罐，设置 4 台加油机及 2 台 LNG 加气机，储油储气罐折算容积 150 立方米，建设覆盖整个龙胜县城区相关区域中压供气管网 55 公里。	5686	完成编制龙胜县燃气管道工程项目项目申请报告、可行性研究报告、龙胜县燃气专项规划(2020-2035)、用地选址上报待批。	/	2024-2026	/	主要完成项目备案核准。（包括取得用地批复、项目核准批复等）	郑明旺 杨光伟	广西龙胜农投能源有限公司	县工信和商贸局	
28		前期	龙胜县县城城区雨污分流制改造工程	1.龙胜镇小学片区现状排水系统进行雨污分流制改造，铺设 DN200-400 污水管 2920 米(含入户支管 1400 米)；铺设 DN500-800 雨水管 1120 米。2.食品公司片区现状排水系统进行雨污分流制改造，铺设 DN200-300 污水管 2420 米(含入户支管 1000 米)；铺设 DN500-800 雨水管 860 米。3.县城吉祥巷片区现状排水系统进行雨污分流制改造，铺设 DN200-400 污水管 4190 米(含入户支管 1600 米)；铺设 DN500-1000 雨水管 2030 米。	2357	完成项目立项、可研批复。	/	2024-2025	/	积极向上争取政策资金，完成项目初步设计和施工图设计，争取项目具备开工建设条件。	李文涛	县农投水务有限公司	县市容管理服务中心	

序号	项目层面	建设性质	项目名称	建设规模及内容	总投资	截至2022年底累计完成投资/前期工作完成情况	2023年计划投资	建设年限	计划开(竣)工或投产月份	2023年前期工作或工程形象进度目标	责任县领导	项目业主	责任单位	备注
29		前期	龙胜县公共实训基地项目	占地面积500平方米,总建设面积3500平方米,建设共七层实训楼一栋(其中地下一层)。	1321	完成项目立项。	/	2024-2025	/	完成土地性质转换,完成项目招标工作,力争开工建设。	郑明旺 杨光伟	县人社局	县人社局	
30	市级层面项目	前期	龙胜县磨坊湾集中工业园区基础设施建设项目	规划用地面积300亩,主要建设内容为:标准厂房30000平方米、成品展示区面积7000平方米、办公及管理用房面积6000平方米、宿舍面积5000平方米、仓储物流用房6000平方米,配套建设土建工程、道路硬化、生态停车场、给排水、污水管、雨水管、电力电信、消防及绿化等附属工程。	5000	完成项目立项、部分土地收储等前期工作。	/	2024-2027	/	开展相关前期工作。	梁德锋 杨艳琼	待定	县工信和商贸局、乐江镇人民政府	
31		前期	龙胜县教师周转房建设项目	1.龙胜县伟江小学教师周转房:占地面积300平方米,建筑面积1960平方米,房屋建设五层(地下两层),共48套,每套35平方米,配套建设消防、水电等附属工程。2.龙胜县龙胜镇第二小学教师周转房:占地面积680平方米,建筑面积4064平方米,配套建设消防、水电等附属工程。3.龙胜县第二高中教师周转房,占地面积500平方米,建筑面积3850平方米。4.龙胜县民族中学教师周转宿舍,占地面积300平方米,建筑面积2100平方米。	3850	1.伟江小学教师周转房投资许可(立项); 2.镇第二小学教师周转房投资许可(立项)、规划选址,已做好初设批复; 3.县第二高中教师周转房暂未立项; 4.县民族中学教师周转宿舍暂未立项。	/	2024-2025	/	1.落实伟江小学、第二高中、民族中学教师周转房建设用地,积极向上争取项目建设资金; 2.完成龙胜镇第二小学教师周转房初步设计,力争开展招投标工作并开工。	王文彬	县教育(科技)局	县教育(科技)局	



